

УТВЕРЖДАЮ:

Врио начальника ОКС АМС
Правобережного района РСО-А
С.Р.Токов
2017г.



Отчет
об оценке эффективности реализации
Муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства в Правобережном районе»
на 2014-2016 годы»

По итогам 2016 года.

I. Общая часть

Наименование муниципальной программы: «Развитие дорожного хозяйства в Правобережном районе» на 2014-2016 годы.

Цели и задачи программы:

- 1) осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
- 2) обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов;
- 3) контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов;
- 4) разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования;
- 5) формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог;
- 6) мониторинг технического состояния автомобильных дорог с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта

Целевым показателем оценки хода реализации Программы является снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

Также, оцениваются временные показатели выполнения работ, своевременность заключения контрактов и договоров по ремонту и содержанию дорог, своевременная подготовка сметной документации.

Социальная эффективность реализации Программы напрямую связана с основной целью - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории района и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения в районе.

II. Результаты достигнутые за отчетный период.

Основные результаты достигнутые в 2016г.:

Увеличена доля автодорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям на 20 491,0 кв.м. в т.ч.:

- автодорога по пер. Революции и Гагарина в г. Беслан,
- автодорога по ул. К. Кусова (Р.Люксембург) в г. Беслан,
- тротуар по ул. Дзарахохова в г. Беслан,
- автодорога в с. Хумалаг, ул. Ленина,
- автодорога по ул. Коминтерна в г. Беслан,

- автодорога по ул. Тараненко в г. Беслан,
- дворовая территория по ул. Победы 65 "в" в г. Беслан,
- автодорога по ул. Нартовская в г. Беслан,
- автодорога по ул. Окружная в г. Беслан,
- автодорога по ул. Бутырина-Степная-Бородинская-Ардонская в г. Беслан.
- ремонт пешехода по ул. Фриева в г. Беслан.

Также были произведены работы по восстановлению гравийного покрытия на дорогах в с. Хумалаг, ул. Сталина, с. Брут по ул. Набережная

III. Использование средств направленных на реализацию муниципальной программы

№	Наименование мероприятия	План	Кассовый расход	Освоение
1	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории района, в т.ч.:	52 356,6	9 392,4	17,94%
	- средства РБ	29 042,1	8 268,3	28,47%
	- средства МБ	23 314,5	1 124,1	4,82%

IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

На эффективность реализации программы оказал влияние уровень освоения финансовых средств.

Снижение уровня освоения финансовых средств, связано также с экономией от проведения торгов. Путем проведения электронного аукциона снизилась начальная-максимальная цена контракта, что повлекло за собой экономию бюджетных средств.

V. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В соответствии с проведенной оценкой эффективность реализации программы в 2016г. исполнена в пределах запланированных работ.